

**〔鉄筋コンクリート造〕
工事監理状況報告書【中間検査用】**

年 月 日

建築主事 様

報 告 者 住 所
(工事監理者) 事務所名
氏 名

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第5項の規定により次のとおり報告します。

建築主氏名			
工事場所			
確認済証	年 月 日	第	号
	確認機関名		
計画変更 確認済証	年 月 日	第	号
	確認機関名		

工事監理の状況

確認事項	確認を行う照合内容	工事監理者確認結果※1		検査員記録※2
		A目視確認	結果	結果
		B計測確認		
		C書類確認		
1 (法89)確認表示板	<input type="checkbox"/> 建築確認表示板の設置	A	適・不	適・不
2 (法90)工事現場の危害の防止	<input type="checkbox"/> 仮囲い,防護ネット,山留	A	適・不	適・不
3 (法19)敷地の衛生及び安全	<input type="checkbox"/> がけ・擁壁の安全性,敷地の衛生及び安全	A・B・C	適・不	適・不
4 (法40,42,43)敷地と道路の関係	<input type="checkbox"/> 道路の幅員	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 道路に接する敷地の長さ	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 敷地内通路,専用通路の幅及び長さ	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 2項道路の後退	A・B・C	適・不	適・不
5 (法52~54)敷地形状,容積率,建蔽率	<input type="checkbox"/> 敷地形状及び高低差	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 基礎形状・建物形状	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 建物配置(道路,隣地からの離れ)	A・B・C	適・不	適・不
6 (法56)斜線制限	<input type="checkbox"/> 建築確認図書の立面図との照合	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 道路,隣地,北側敷地境界線からの後退距離の確認	A・B・C	適・不	適・不
7 (令38,79,告示1347)基礎・地盤 (令77,78,79) (令73,告示1463) (令73,告示1463) (令72,74,告示1102) (令76,告示110)	<input type="checkbox"/> 設計図書通りの地耐力が得られたか確認方法()	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 地耐力が得られなかった場合の措置措置の内容()	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 杭種・工法・打設結果の確認	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 径,長さ,本数	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 杭偏芯の有無・処理(基礎・梁の補強)	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 杭頭処理	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 主筋・あばら筋等の本数,径及び間隔,かぶり厚	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 主筋の定着	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 継手の位置	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 梁貫通補強	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> コンクリートの品質・規格	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 型わく及び支柱の除去	A・B・C	適・不	適・不
	<input type="checkbox"/> 基礎出来形(各部材の形状,寸法の確認)	A・B・C	適・不	適・不
8 基礎・上部共通	<input type="checkbox"/> 配筋仕様(大臣官房・JASS) その他 ()	A・B・C	適・不	適・不

		<input type="checkbox"/> 鉄筋の品質・規格(ミルシートの確認)	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 継手の接合方法()	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 継手試験方法・結果(抜取り・超音波探傷)	A・B・C	適・不	適・不	
9	上部構造	全体 (令73,79)	<input type="checkbox"/> 鉄筋の乱れ,踏み荒らし,波打ち,たるみの有無	A・B・C	適・不	適・不
			<input type="checkbox"/> 柱,梁,耐力壁,スラブの配置	A・B・C	適・不	適・不
			<input type="checkbox"/> かぶり厚さの状況	A・B・C	適・不	適・不
			<input type="checkbox"/> 型枠中の清掃状況 (木片、その他のゴミ)	A・B・C	適・不	適・不
	柱(令77)	<input type="checkbox"/> 主筋本数,径,配置方向(次階の主筋を含む)	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 各階止まり柱頭主筋の止まり高さと定着状況	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 柱仕口部分の帯筋の径,間隔	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 第一帯筋の位置と柱頭拘束帯筋の有無	A・B・C	適・不	適・不	
	梁(令78)	<input type="checkbox"/> 主筋,あばら筋,腹筋,幅止め筋の状況	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 主筋の定着方法,長さ	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 中吊り筋の位置	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 継手の位置,長さ(重ね継手の場合)	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 片持ち梁の主筋の位置と定着	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 貫通孔の位置,補強方法	A・B・C	適・不	適・不	
	スラブ	<input type="checkbox"/> ハンチ部分のあばら筋補強	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 主筋方向,径,間隔,スラブ厚	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 定着方法,長さ	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 継手の位置,長さ	A・B・C	適・不	適・不	
	壁	<input type="checkbox"/> 片持ちスラブの定着と上端筋位置	A・B・C	適・不	適・不	
		<input type="checkbox"/> 隅部,開口部,設備配管に対する補強	A・B・C	適・不	適・不	
<input type="checkbox"/> 縦筋の定着方法,長さ		A・B・C	適・不	適・不		
その他	<input type="checkbox"/> 壁交差部の縦筋補強	A・B・C	適・不	適・不		
	<input type="checkbox"/> スリットの位置,施工状況	A・B・C	適・不	適・不		
10	その他 ^{※3}	<input type="checkbox"/> 設備配管(CD管等)の配置	A・B・C	適・不	適・不	
			A・B・C	適・不	適・不	
			A・B・C	適・不	適・不	
			A・B・C	適・不	適・不	
			A・B・C	適・不	適・不	

指示内容^{※4}

--

検査に用意する図書の例^{※5}

確認関係図書	■確認申請図書 ■告示第1347号による基礎構造図
工事監理記録	■支持地盤確認 ■配筋検査 ■型枠施工検査
使用材料の品質を示す書類	■鉄筋ミルシート ■コンクリート試験結果等 ■使用材料品質証明書
検査結果報告書	■杭工事施工結果報告書 ■コンクリート工事施工結果報告書 ■自主検査報告書
その他	■工事写真 ■認定・評定書の写し ■各種施工要領書

※1 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に、不適合は「不」に○印を記入してください。

(該当しない項目は記入しないでください)

※2 太線枠内は記入しないでください。

※3 確認事項の項目にないものは、「10その他」の欄に記入してください。例として、増築等で既存改修がある場合には「その他」に記載してください。

※4 確認結果で不適合がある場合は、その項目番号(例:3-1)と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。

※5 「■」の図書について、該当する工事が無い場合は用意不要です。